

CR réunion GT Plan Vallée du 26 mai

Présents : Bruno BOUE (IPNO), Julien BETTANE (IPNO), Olivier BRAND-FOISSAC (LPT), Valérie CHAMBERT (IPNO), Frank FORTUNA (CSNSM), Jérémie JACOB (CS NSM), Denis JOUAN (IPNO), Bruno MANSOUX (LAL), Nicolas PAUWELS (CSNSM). Excusé Eric LEGAY (CSNSM).

- 1) Tour de table avec présentation et motivation de chacun à être présent dans le groupe
- 2) Premier échange d'informations sur le CPER en cours
 - a. Un volet état/région de 15MEuros qui comprend les grands domaines suivants :
 - i. IGLEX
 - ii. Virtual Data
 - iii. Infrastructure IMNC
 - iv. Plateformes autour de l'IGLOO
 - v. Rénovations
 - b. Un volet Département de 5,7MEuros qui comprend 3 projets :
 - i. Les ateliers mécanique et détecteurs LAL /IPNO
 - ii. Une zone Vide et surfaces
 - iii. Le C2O (CSNSM/IAS)

Sur tout ou partie de ces sujets des présentations par les gens qui en sont chargés sont suggérées.

- 3) La lettre de cadrage du groupe comprend deux points : un état du CPER en cours et une partie de prospective sur les financements complémentaires à demander pour le prochain Contrat Plan Etat Région.
- 4) Etat statut du CPER en cours : ci-dessous le bilan actuel des opérations financées par le CPER obtenu (dit CPER Phase I)
 - a. IGLEX : 4,7 Meuros. 2,1 Meuros déjà dépensés pour le chantier de remise à niveau de l'IGLOO => Des marchés à hauteur de 2,6 Meuros sont en cours de passation pour finir la préparation de l'ensemble.
 - b. Plateforme autour des accélérateurs : 2,1 Meuros => **Reste à définir exactement ce qui doit être fait et dans quel ordre.** Il s'agit de remettre à niveau les halls autour de l'IGLOO dans un but d'accueil d'installation typée accélérateur et de faire de même avec les espaces des autres bâtiments qui sont/seront libérés par la construction de cette plateforme autour de l'IGLOO (typiquement, si on crée une salle grise dans cette zone, on peut sans doute en libérer une autre ailleurs et refaire quelque chose d'autre de cette zone)
 - c. Pôle santé/physique : Montant estimé à l'origine 3,2 Meuros. Le projet est en cours de définition avec les maîtres d'œuvre. La situation évolue. Une rallonge doit être envisagée pour permettre la réalisation du projet => Enveloppe supplémentaire en cours de définition au niveau Université/Directeurs P2IO (à prendre dans l'opération e)

- d. Virtual Data : 3 Meuros pour phase 2 et 3. En cours de réalisation.
- e. Rénovation/Réalisation : 2 Meuros => Enveloppe destinée à assurer les dépassements éventuels des autres opérations. **L'idée est de ne pas lancer de projets avec tant que les autres n'ont pas abouti.**

Les projets suivants seront financés par la part Département du CPER (5,7 Meuros au total) part qui n'a été validée par le département qu'en début de cette année 2017.

- f. Ateliers mécaniques/Machines sophistiquées : 2,1 Meuros. Le projet envisagé concerne la remise à niveau des ateliers « mécanique » uniquement => **à chaque labo de définir ses besoins précis, les zones concernées, les objectifs.**
- g. Laboratoire Vide & Surface : 1,2 Meuros. Mise en commun de ressources destinées à l'étude des matériaux => **Projet à détailler.**
- h. Centre Caractérisation-Origines-Orsay (C2O) 2,4 Meuros => Cahier des charges existant et détaillé côté CSNSM, **à suivre côté IAS.**